

ID	Kód	Název úkolu	Délka, velikost	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0		KANALIZACE A ČOV OBCE OLDŘIŠ A BOROVÁ		503 dny	04.03.19	26.02.21
1		<i>Předání stavby, zahájení výstavby zařízení staveniště</i>		<i>0 dny</i>	<i>04.03.19</i>	<i>04.03.19</i>
2	VON	Vedlejší a ostatní náklady		498 dny	04.03.19	19.02.21
3		<i>Ukončení přípravy staveniště</i>		<i>30 dny</i>	<i>11.03.19</i>	<i>19.04.19</i>
4	SO1	Čistírna odpadních vod	1991 EO	200 dny	02.09.19	16.06.20
5	SO1_10	Provozně-technické objekty a oplocení ČOV		200 dny	02.09.19	16.06.20
6		<i>Zahájení prací na ČOV</i>		<i>0 dny</i>	<i>02.09.19</i>	<i>02.09.19</i>
7	SO1_10_1	Stavební část ČOV		150 dny	02.09.19	03.04.20
8	SO1_10_2	Zdravotně-technická instalace ČOV		50 dny	06.01.20	13.03.20
9	SO1_10_3	Oplocení areálu ČOV		20 dny	20.05.20	16.06.20
10	SO1_10_4	Stavební elektroinstalace		70 dny	17.12.19	27.03.20
11		<i>Ukončení stavební části ČOV, připravenost pro montáž technologie</i>		<i>0 dny</i>	<i>03.04.20</i>	<i>03.04.20</i>
12	SO1_20	Příjezdová komunikace a zpevněné plochy		40 dny	23.03.20	19.05.20
13	SO1_30	Trubní vedení		80 dny	12.11.19	06.03.20
14	SO1_40	Přípojka NN pro ČOV		15 dny	14.10.19	04.11.19
15	SO1_50	Vodovod pro ČOV		15 dny	16.10.19	06.11.19
16	SO1_60	Terénní a sadové úpravy		30 dny	20.05.20	30.06.20
17		<i>Ukončení veškerých prací na ČOV</i>		<i>0 dny</i>	<i>30.06.20</i>	<i>30.06.20</i>
18	SO2	Kanalizace Oldřiš		468 dny	19.04.19	26.02.21
19		<i>Zahájení prací na splaškové kanalizaci Oldřiš</i>		<i>0 dny</i>	<i>19.04.19</i>	<i>19.04.19</i>
20	SO2_11(12)	Gravitační splašková kanalizace	10015,6	447 dny	22.04.19	28.01.21
21		žlutá etapa (A Š1-Š43, A1-A8-2)	3746,49	375 dny	05.08.19	28.01.21
22		oranžová etapa (A Š43-Š74, A9, A10 Š48-Š272, A10.1-A10.5, A11, A12)	3331,15	333 dny	22.04.19	13.08.20
23		červená etapa (A Š74-Š115, A10 Š272-Š301, A10.6-A10.8, A13-A18)	2937,61	294 dny	02.09.19	29.10.20
24	SO2_21(22)	Veřejná část kanalizačních přípojek	1706,0	403 dny	25.07.19	26.02.21
25		<i>Ukončení prací řádech a přípojkách Oldřiš</i>		<i>0 dny</i>	<i>26.02.21</i>	<i>26.02.21</i>
26		Komunikace		30 dny	21.09.20	03.11.20
27	SO3	Kanalizace Borová		468 dny	19.04.19	26.02.21
28		<i>Zahájení prací na splaškové kanalizaci Borová</i>		<i>0 dny</i>	<i>19.04.19</i>	<i>19.04.19</i>
29	SO3_11(12)	Splašková kanalizace	12506,0	435 dny	22.04.19	12.01.21
30		červená etapa (B0)	300,5	31 dny	30.10.20	14.12.20
31		fialová etapa (B Š1-Š36, B1-B8)	3224,55	323 dny	30.09.19	12.01.21
32		modrá etapa (B Š36-Š71, B9-B16)	3013,45	302 dny	06.05.19	14.07.20
33		zelená etapa (B Š71-Š111, B17-B21)	2826,5	283 dny	22.04.19	03.06.20
34		hnědá etapa (B Š111-Š148, B22-B27)	3141	315 dny	05.08.19	30.10.20
35	SO3_21(22)	Veřejná část kanalizačních přípojek	1861,0	372 dny	06.09.19	26.02.21
36		<i>Ukončení prací řádech a přípojkách Borová</i>		<i>0 dny</i>	<i>26.02.21</i>	<i>26.02.21</i>
37		Komunikace		30 dny	21.09.20	03.11.20
38	PS1	Technologická část ČOV		251 dny	02.03.20	26.02.21
39		<i>Zahájení prací na technologické části ČOV</i>		<i>0 dny</i>	<i>02.03.20</i>	<i>02.03.20</i>
40	PS1_10	Strojně-technologická část ČOV		45 dny	02.03.20	04.05.20
41	PS1_20	Elektro-technologická část ČOV		45 dny	23.03.20	26.05.20
42		<i>Předání díla</i>		<i>0 dny</i>	<i>26.02.21</i>	<i>26.02.21</i>

Projekt: Kanalizace a ČOV obce Oldřiš a Borová
Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš

GASCO 20
 GASCO spol. s r.o. • IČ: 150 49 035
 náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice

Úkol: Rozdělení, Milník, Souhrmný, Souhrn projektu

Neaktivní úkol: Neaktivní milník, Neaktivní souhrn, Ruční úkol, Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrmném úkolu: Ruční souhrn, Pouze zahájení, Pouze s datem dokončení, Vnější úkoly

Vnější milník: Konečný termín, Průběh, Průběh ručně zadaného úkolu

TENTO HAZDOVOGIAN NENÍ ZÁVAZNÝ VE STYLOU ROZUMOVACÍ (DÍLO)H TERMIŇU VÝSTAVBY ZHOTOVITEL SI VYHRÁŽUJE PRÁVO JEJ AKUALIZOVAT V PRŮBĚHU VÝSTAVBY